

६. आ.वा २०७६/७७ का वार्षिक कार्यक्रमको प्रगती प्रतिवेदन

६.१ गाँउस्तरीय योजनाहरु प्रगती प्रतिवेदन							
क्र.स.	योजनको नाम	वडा नं.	विनि योजित बजेट	इस्टि मेट रकम	मुल्यांकन	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति
१	वडा नं. ६ मा लक्ष्मण यादवको घरदेखी मेनरोड सम्म पि.सि.सि. ढलान		२,०००	२२१५२ ८.६९		भुक्तानी हुन बाँकी	L=86 m , B=6m h=0.19 & L=47 m b=4m h=0.15
२	वडा नं. ४ सपही बजार पि.सि.सि.ढलान		२,०००	२२०१५ ८०.६८	२१२६६४१ .९८	१९१३९७७ .७८	L=29m , B=19m & L=35 m b=7.5m h=0.15m
३	वडा नं. ३ को कार्यालय भवन को निर्माण		३००	३९६८२ ५२.९६	१,३२१,९१ २.९२	१,२३५,८७ ३.६८	भवनको क्षेत्रफल ८१ वर्ग मि. जति
४	वडा नं. १ को अधुरो दिहुर मन्दिर निर्माण	१	५००	५,००,० ००००. ००	४८१२६१. ३९	४२५८९५ .०४	L=7.75 , B= 6.25 , H = 2.85
५	वडा नं. १ र ४ को कार्यालय भवन		५,७००	५७०१२ ८६.७९	३६७७३९६. ०७	३४३८३६५ .३३	L=12m , B=7.20m & L=7 m b=7.30m
६	वडा नं. १ खोजवा टोल सोहनीमा नाला तथा पि.सि.सि.ढलान		१,०००	१०७९६ ७६.९२	१०६९६१० .०३	९४७७५७. ००	L= 174m , Dia = 11" (H.D.P Pipe)
७	वडा नं. १ को दक्षिण वारी टोलको अधुरो शिव मन्दिर निर्माण	१	५००	५४०१४ ६.४६	४८४००० .००	४७६७४० .००	L=9.16 , B=6.75 , H = 2.85
८	वडा नं. १ को अधुरो महरानी जी मन्दिर निर्माण	१	२००	२१६७२ २.६६	२१४५०५. ४४	१९०,१५९ .०७	L=4.20 , B=4.15 , H = 2.85
९	वडा नं. ४ को मनहर माई मन्दिरको अधुरो	४	१,०००	११०७६ ७२.०५	१०५८२१ ८.४२	९३६५२३. ३०	L=170 m

	कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य						
१०	ल.गा.पा. कार्यालय अगाडीको वाटोमा पि.सि.सि.ढलान		२,०००				L=86 b=5.60
११	कार्यालय भित्र पि.सि.सि.ढलान तथा अन्य		५००	४९९९५ ३.८६	४८३,८०६ .६५	४५६९६३. ७५	कार्यालय भित्र दुई कोठे दर्ता चलानी घर निर्माण
१२	नयाँ पशु शाखा भवनको मर्मत सम्भार तथा अन्य		५००	४९९९७ ६.६६	४८३,६७७. ८५	४५५८५५ .६८	नयाँ पशु शाखा भवनको मर्मत सम्भार (प्लास्टर पि.सी.सी. ढलान तथा अन्य)
१३	लक्ष्मीनियाँ जनता प्रा.वि.को पुरानो भवन रंगरोवन तथा अन्य		५००	४९९९ ८९.६८	४८३,९९२ .४५	४५६९५२. १८	लक्ष्मीनियाँ जनता प्रा.वि.को पुरानो भवन दुई कोट रंगरोवन
१४	वडा नं. ४ को कदम खेतमा रहेको डिप त्युवेलमा विधुत जडान कार्य तथा मर्मत कार्य	४	४००				L=86 m , B=6m & L=47 m b=4m
१५	वडा नं. ७ मा शिवशंकर झाको घरदेखी जगदिश बाबाको घरसम्म पि.सि.सि. ढलान		५००	४९८५३ ८.४२	४८०,८११ .५०	४५३९५४. २	४० मि. लामो वडा नं. ७ मा शिवशंकर झाको घरदेखी जगदिश बाबाको घरसम्म पि.सि.सि. ढलान
१६	वडा नं. १ सिनुरजोडा मा पी.सी.सी. ढलान कार्य	१	५००	५०००० ०.००	४८४३९० .६६	४२८,६६४ .३०	L= 40m , B = 3.35m , H = 0.15m
१७	वडा नं ४ को सुरेश यादव को घर देखि किशोरी यादव को घर सम्म पी.सी.सी. ढलान कार्य	४	१,५००	१६५४० ०२.२४	१६०९७२७ .८४	१४९७५२ ९.१४	L=176m , B=2.47 , H=0.20
१८	लक्ष्मीनियाँ गा.पा.को कार्यालय देखी लक्ष्मीनियाँ माई मन्दिरसम्म माटो र ग्राभेल		२००	१९९९४ २.६७	१९२,६६०। ४८	१८१५७८. २४	लक्ष्मीनियाँ गा.पा.को कार्यालय देखी लक्ष्मीनियाँ माई मन्दिरसम्म माटो र ग्राभेल

१९	राम प्रमोद यादवमको घर देखि मनिबाबा मंदिर सम्म पी. पी. सी ढलान		७००	७९०६३ ८.४	७०३०३७. ७८	६२२१८८. ४३	L=64m , B=3.20m h=0.20 m
२०	कार्यालय भित्र दर्ता चलानी घर		५००	४९९८ ५३.५५	४८४,४० ५.६५	४५५९७७. ०६	कार्यालय भित्र ढूई कोठे दर्ता चलानी घर
२१	वडा न.४ को सार्वजनिक भवन को जग्गा मा कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य	४	५००	४९९८१ १.१४	४८२१८२. ४८	४५४४४६	L=46m , B=0.35m
२२	वडा न. ६ मा रहेको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	६	५००	४९९६८ ०.०७			काम नभएको
२३	वडा नं. ४ मा अधुरो विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण कार्य	४	५००	५५३५५ ७.१४	५२२९३५. २४	४६३५८३. १८	वडा नं. ४ मा अधुरो विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण कार्य -प्लास्टर जोडाई तथा अन्य)
२४	वडा न. २ को मलाह टोलको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	२	३००	३०००० ०.००	२८५३२९. ०२	२५२,५०३. ५६	L= 5.35m , B = 3.35m , H = 3.25m
२५	वडा न २ मा शिव मन्दिर निर्माण कार्य	२	५००	५०००० ०.००	२१८,३८४ .९७	१९३,२६१. ०४	L= 6.15m , B = 4.6m , H = 0.10m (Slab)
२६	लक्ष्मीनियाँ माई मन्दिरको लागि		१,५००	१६६१७६ ६.०४			कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा पेशकी
२७	वडा कार्यालय मर्मत सम्भार तथा अन्य		५००	५०००० ०.००	४८३३६४. ६१	४२७७५६. २९	1 No. of Hall , 2 No. of Room , 1Toilet , 11 Nos. Windows , 5 Nos. of Gate Toatal Siurrounding Area = 514 Sq. m.
	जम्मा		५०७५०	३१६५६ ८२९.९ ४	१७८२४२५ ३.४५	१६२८४९० ४	

६.२ वडा स्तरीय योजनाहरु प्रगती प्रतिवेदन

वडा नं. १

१	वडा नं. १ को राजदेवी मन्दिर देखी विश्वनाथ यादवको घरसम्म नाला र पि.सि.सि ढलान		२२००	२३७७७ ४१.४६	२३६९७१५ .८७	२,१००,७५ ३.११	L= 153m , B = 4.25m , H = 0.15m
२	सोहानी मुल सडक देखि लक्ष्मन् साह को घर हुदै पैनी सम्म नाला निर्माण	१	५००	५०००० ०.००	४८०१६७. ७७	४२४,९२७. २३	L= 97m , Dia = 11" (H.D.P Pipe)
३	दिहवार मन्दिर देखि नथुनी यादव को खेत सम्म पुरानो सडक मा जोड्ने अरेरवा पोखरी देखि तेलियानी बनाहा सम्म सडक निर्माण	१	१००	४००० ००.००	८८४९५. ००	८८४९५.० ०	L= 250m , B = 4.45m , H = 0.45m
४	हेन्ड पाइप वितरण कार्य	१	३००	३०००० ०.००	२८६७५०. ७१	२५३,७६१.६ ९	12 Nos.Hand Pipe with all Fittings
	जम्मा		६५५०	३५७७७ ४१.४६	३२२५१२ ९.३४	२८६७९३ ७.०३	

वडा नं.२

१	सिचाईको लागि पैनी जिन्दार कार्य	२	४००	४९९९९ ८.५५	३९९९९९. ७२	३५३,९८२. ०५	L= 2100m , B = 1.15m , H = 1.00m
२	बिरेन्द्र साह सोनार को घर देखि महारा टोल जाने बाटोमा नाला तथा कलभर्ट निर्माण कार्य	२	७००	७६२३६ २.५०	७५४१०६. ८२	६६८५१५.७ ०	L= 2100m , B = 1.15m , H = 1.00m (Road) L= 65m , B = 0.9m , H = 0.50m (Nala)

३	दोहर टोलको तिनवटिया देखि डिहवार मन्दिर जाने वाटोमा माटो ग्राभेल कार्य		५००	५०००००.००	४८१४३१.३५	४२६०४५.४४	L= 253m , B = 3.5m , H = 0.10m		
४	दुधमति नदी जाने वाटोमा माटो ग्राभेल कार्य		३००	३०००००.००	२८८२५८.४२	२५५०९५.९५	L= 270m , B =2.7m , H = 0.09m		
५	दुधमति हुँदै तपनपुर जाने वाटोमा माटो ग्राभेल कार्य		५००	५०००००.००	४८२७५१.५२	४२७२१३.७४	L= 390m , B =2.5m , H = 0.08m		
६	तिनाछिया देखि पश्चिम हुँदै दोहर जाने बाटोमा बाटोमा माटो ग्राभेल कार्य	२	५००	५०००००.००	४८१८२६.१५	४२६३९४.८३	L= 390m , B =2.8m , H = 0.08m		
७	सोहनीटोलको नाला निर्माण कार्य		३००	२०००००.००	१८०७६४.१४	१५९९६८.२७			
८	दिनेश मण्डलको घरदेखि पश्चिम जाने बाटोमा माटो तथा ग्राभेल कार्य	२	५००	५०००००.००	४८०३८२.५३	४२५११७.२९	L= 300m , B =2.7m , H = 0.10m		
	जम्मा		५५५०	३७६२३६१.०५	३५४९५२०.६६	३१४२३३३.२५			

वडा नं. ३

१	वडा नं. ३ को नुर मदिना मदरसाको प्लास्टर तथा अन्य कार्य		३००	३३४५१३.०७	३२३१६४.२४	२८६०००.३५			
२	भोला बाबा मन्दिर को मर्मत तथा प्लास्टर कार्य	३	२५०	२७५५१५.२५	२५५८७२.४३	२२६४४७.१९			
३	बनिगामा टोलको इदगाह मर्मत कार्य	३	२००	२२२१३३.९१	२१२९६०.८३	१८८४७०.३४			
४	इदगाह को पर्खाल निर्माण टोखा टोल	३	५००	५४९६६०.४३	५३२२०९.७२	४७१००५.६०			

५	पोल तार विधुत जडान कार्य	३	५००	५५२०३ ४.००	५३६७२८.० ०	४७५००४. २८			
६	रामप्रित को घर देखि लाखिया को घर सम्म पी.सी.सी ढलान कार्य	३	५००	५४९८४ ७.५०	५३४९८६.९ ०	४७२७५५. ४९			
७	बनिगामा साविक वडा न.२ को बाटोमा पी.सी.सी ढलान कार्य	३	१,८५०	२,०४४,७ ९६.५०	१९७३६४२. २५	१७४६६७३. ३९			
८	बनिगामा टोलमा कृषि सडक निर्माण कार्य	३	५००						
९	टोखा टोलको बाटोमा माटो ग्राभेल कार्य	३	५००	४९९०० ३.००	४८२६५९. २२	४५४८९५. ६३			
१०	वडा न. ३ अगिलेशवा को अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	३	५००	४९९८८ ३.६५	४६९३२७.९ ९	४४२३३९.२ ५			
११	वडा हेल्थ पोस्ट	३		३८२०० ४९.९	१२८६३२४. ३७	१२९२३३२. २६			
१२	महरा टोलमा पि.सी.सी. ढलान	३	५००	५४९८४ ७.५०	५३३०९३.० ३	४७९७९६.५ ३			
१३	बनिगमा साविक वडा २ मा पि.सी.सी. ढलान	३		२०४४७ ९५.००	१९७३६४२. २५	१७४६६७३. ३९			
१४	गजरिया कुटीको कम्पाउण्डमा तारजाली	३	५००	४९९५४ २.४३	४८०२२९. ९४	४५२६०६. १०			
१५	बनिगमा स्कूल देखी मरखली सम्म माटो ग्राभेल	३	५००	४९९८४ ८.३९	४८३५३५.५ ३	४५५७२९. ५४			
१६	झारामाई मन्दिर को पर्खाल घेराउ टोखा टोल	३	५००	४९९५७ ८.३५	४८३९६३.३ ५	४५५३७०. ७६			
१७	वडा नं. ३ शमजानकि कुटीको सामुदायिक भवन निर्माण	३	२०००	२२०३९३ १.९३	२१३९४६७. ६७	१८९३४२८ .८९			

	कार्य							
१८	कृषि कार्यक्रमको भकारी निर्माण	३	३००	३०२३४ ८.५७	२९०९२६.० ०	२७४१९१. ०२		
	जम्मा		६९००					
वडा नं. ४								
१	पोलतार खरिद तथा जडान	४	५००	४८३९७ ६.७४	४८३९७६. ७४	४५६१३७.३ ७	1 job	
२	सडक हरु मर्मत सम्भार कार्य (Graveling works)	४	५००	५५१९४ ०.००	५२६७३१. ०८	४६६१५७.० ०	L=570m , B=2.60m h=0.15 Graveling Works	
३	राम लाल महतो को घर देखि मिथिलेश साह को घर सम्म सडक पी.सी.सी. ढलान	४	१,५००	१६५०३ ३६.८०	१६०३०६८ .६५	१४१८७१५. ७६	L=193 m , B=3.20m h= 0.40 m	
४	राज मार्ग देखि राम खेलावन यादव को घर सम्म अधुरो पी.सी.सी ढलान कार्य	४	१,०००	१०९९७ ६७.००	१०६८३८ ९.६७	९४५५२४. ८६	L= 50 m , B=6.5 m h= 0.20 m	
५	महादेव साहको घर देखि राम खेलावन यादव को घर सम्म पक्कि निर्माण कार्य	४	१,२००	१३४५० ९४.१७	१२७८४९ ८.००	११३१४७१. ००	L=185 m , B = 0.90 m	
६	बंगला देखी तवासिल साफी को घर सम्मको सडक पी.सी.सी ढलान कार्य	४	१,२००	१३२८६ ४२.३३	१२८४०३ ७.६९	११३६३७३.३ ५	L= 168 m , B=3.20m h= 0.125 m	
७	वडा नं. ४ को असमसान घाटमा माटो पुर्ने तथा ढोका लगाउने कार्य		२००	२२०१३ ७.६०	१७३४२६. ४०	१४७४८२. ३६	L= 131 m , B= 5.20 m h=0.45m	
	जम्मा		७१००	६६७९८ ९४.६४	६४१८१२ ८.२३	५७०१८६१. ७		

वडा नं. ५							
१	वडा नं. ५ बनिनियाँ डिहवार मन्दिर निर्माण		५००	५६६५६९. २५	५३४८७४. ९०	४७३३६४. २७	L= 5.7 m , B= 4.7 m
२	भंगा टोलमा पी.सी.सी. ढलान तथा ग्राभेल कार्य	५	२,०००	२२०१५० ९.७३	२२००११५. ६१	१८९४८८ ७.३२	L= 179 m , B= 4.6 m, H =0.15
३	बौका यादव को घर देखि रामवृक्ष यादव को इनार सम्म पी.सी.सी. ढलान	५	३००	३३२५११. ९८	३१९६२१.४ ४	२८२८६४. ९८	L= 27 m , B= 4.55 m, H =0.15
४	बनिनिया मूल सडक मा पी.सी.सी. ढलान	५	१,६००	१७६३०२ ३.००	१७११५३.६ १	१५१४३७०. ९५	L= 124 m , B= 4.6 m, H =0.180 m
५	बन्हा सडक मर्मत सम्भार	५	१००	९९७२०. ००	९६६००.० ०	९५१५१.० ०	L= 10 m , B= 6 m, H =1.5m, L= 35 m , B= 4 m, H =0.15m
६	दुखरन महाराको घर देखि फेकन यादवको घर सम्म पी.सी.सी. ढलान कार्य	३	५००	५५१७२२ .८०	५३२५७०।५	४७१३२४. ८९	L= 49 m , B= 3.66 m, H =0.15m
७	खानेपानी मर्मत सम्भार तथा हेड जडान	५	५०	५०२४७ .००	४९८२७.० ०	४९०७९.६	3 Set
८	पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम	५	१००				
	जम्मा		७१५०	५५६५३ ०३.७६	५४४४७६ ३.०६	४७८१०४३ .०१	

वडा नं. ६							
क्र.सं.	योजनको नाम	वाड नं.	विनियो जित बजेट	इस्टिमे ट रकम	मुल्यांकन	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति
१	स्यालो ट्युवेल वितरण कार्य	६	४००	३९९९० ८.२४	३८४,९२९ .५७	३७९८१९. ००	23 set
२	हेन्डपाइप वितरण	६	५००	४९९९ ४५.४५	४८३,८८७ .०२	४५६०५२. ००	23 set

३	सरसफाई तथा माटो ग्राभेल	६	३००	३३१७८ ९.५७	३२०२७२. ४१	२८३२९१. ००	L= 110 m, B= 3 m
४	श्याम यादवको घर देखि विद्यालय हुदै भंगहा रोड माटो ग्राभेल	६	२००	२२१२६ ७.५८	२१३९२२. ४५	१८९६४२. ००	L= 150 m, B= 4 m
५	रतीया महाराको घर देखि बलदेव यादवको घर सम्म पी.सी.सी ढलान	६	५००	४९९८ ७३.१०	४७९,६१६. ३३	४५२०२७. ००	L= 39 m, B= 3.30 m
६	मोहन यादवको घर देखि दलित बस्ति सम्म	६	१००	९९९०२ .२४			काम नभएको
७	महेन्द्र यादवको घर देखि पुलकित यादवको घर सम्म सडक पी.सी.सी. ढलान	६	५००	४९९८ ७३.१०	४८०,५१४ .४४	४५२८७४ .००	L=39 m, B=3.30m
८	बगेवा उत्तवारी टोल सामसानघाट को कम्पाउण्ड वाल निर्माण	६	५००	४९९७७ १.१६			काम नभएको
९	जयनाथ यादवको घर देखि बेचन यादवको घर सम्म सडक पी.सी.सी.ढलान	६	५००	४९९८ ७३.१०	४८१,५५९ .८४	४५३८५९ .००	L=39 m, B=3.30m
१०	निकाल कवरिस्तानको अधुरो कम्पाउण्डवाल निर्माण	६	५००	४९९४३ १.२७			काम नभएको
११	बरकुरवा डिप टयुवेल भवन निर्माण तथा पम्पसेट जडान कार्य	६	५००	४९९६३ ८.०३	४८२,४४ ७.६९	४५४६९६. ००	L=3.4 m, B=3.40m
१२	कृषि वाटो निर्माण कार्य	६	५००	५५३३२ ३.०५	५३६,६४१. ६४	४७५७३२. ००	L=1720 , B=3.70

	जम्मा	५५००	५१०४५ ९५.८८	३,८६३,७९ १.३८	३५९७९९ २.००		
वडा नं. ७							
क्र.सं.	योजनको नाम	वाड नं.	विनियोजित बजेट	इस्टिमेट रकम	मुल्यांकन	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति
१	दिह्र स्थान मा टाइल्स लगाउने कार्य	७	२००	१९९९९ ७.६७	१९३,०९५. ३८	१८१९८८	51 sq.m.
२	कबिर कुट्टी मर्मत सम्भार कार्य	७	१५०	१६५५२ ७.६२	१५९,७८० .९६	१४१६४५	misslenious works
३	सिचाई को लागि डिपबोर्डिंग मर्मत सम्भार	७	२००				काम नभएको
४	सुखीलाल मण्डल को घर देखि कुन्जा मंडल को घर हुदै लक्ष्मन् झा को घर सम्म अधुरो सडक पी.सी.सी	७	४००	३९९९४ ३.४४	३८४,७३२. ६०	३६२६०१	L=34 m , b=3 m
५	शिवशंकर झा को घर देखि उत्तर डा.बि.एन.झा को घर हुदै बगेवा टोल सिमाना सम्म माटो ग्राभेल	७	१००	११०३३२ .३८	१०९९६८. ९६	९७४८७	L= 480 m , b=3 m
६	राज किशोर राउतको घर देखि दक्षिण पोखरी को डिलहुदै हरि साहको मूल सडक पी.सी.सी. ढलान	७	४००	३९९९४ ३.४४	३८७,३०४ .२१	३६५०२५	L= 36 m , b=3.75 m
७	मर्मत सम्भार	७	५००	४९९९६	४७८,७३३.	४५११९५	L= 400 m , b=1.35 to 4.50 m Earthen Road & Gravel

	योजना नं. वडा भित्र ०			४.५३	५७		
८	पैनी देखि गौरीकान्त झा को घर हुदै जय किशोर झा को घर सम्म ४ मि.को सडक तथा नाला निर्माण कार्य	७	२५०	२४९९९ ९.२७	२४२,४२८ .६३	२२८४८३	L= 50m , b= 0.70 m
९	दुर्गा मन्दिर देखि गाउको मूल सडक सम्म ६ मि. फराकिलो सडक विस्तार गरी शुभनारायण यादवको घरसम्म पी.सी.सी तथा नाला निर्माण	७	१,१००	१२१८५ ८८.३५	११६४२२२ .००	१०३२०८ २	L= 167m , b= 0.70 m
१०	चैता हलुवाई को घर देखि पैनी सम्म पक्कि नाला निर्माण	७	५००	४९९९९ ८.५५	४८४,९४ ४.६९	४५७०४९	L= 80m , b= 0.70 m
११	गाउको मूल सडक देखि सुर्यनाथ मिश्र को घर हुदै राजमार्ग सम्मको सडक १३ फिट २ इन्च बाटो फराकिलो	७	२००	२२०३४ ७.५४	२११८०७. ७३	१८७७६७	L= 215m , b= 3.5 m
१२	कुम्हरोडा टोल शिब किशोर चौधरी को घर देखि उत्तर सत्यनारायण यादवको घर हुदै सडक पक्कि नाला निर्माण	७	३००	२९९१४ ३.९९	२८८,७६० .८६	२७२१५०	L= 17.5m , b= 3.5 m
१३	कुम्हरोडा को महरा टोलको सामने राजमार्ग देखि पश्चिम जाने जगन्नाथ झा को जग्गा देखि पुरानी बाटो १८ फिट फराकिलो	७	१००	९९९९८ .०७			काम नभएको

	सोहानी सिमाना सम्म सडक माटो ग्राभेल कार्य						
१४	कुम्हरोडा को मूल सडक अधुरो पी.सी.सी. ढलान तथा पक्कि नाला निर्माण	७	५००	४९९९१ ५.५०	४८४,९८ २.४२	४५७०८५	L = 35m , b = 4.60 m
१५	विलाश को घर अगाडी मा समुदायिक भवन निर्माण	७	५००	४९९४ ७३.८०	४२५,५८६ .७१	४०११०६	L = 7.85 m , b = 4.20 m
	जम्मा		५८००	५३६३१७ ४.१३	५,०१६,३४ ८.७३	४६३५६६ ३.००	

६.२ संक्षिप्त भौतिक प्रगती विवरण

क्र.स.	कार्य विवरण					कैफियत
१.	सडक	एकाई	लम्बाई	चौडाई	उंचाई	
	कृषि सडक	मिटर	२६७२.००	४.५	०.४५	
	ग्रभेल सडक	मिटर	४७५२	३.६	०.१५	
	ढलान सडक	मिटर	२९४३	४.५	०.१५	
२	भवन	एकाई	जम्मा	कोठा संख्या	क्षेत्रफल ब.मी.	
	नयाँ निर्माण	संख्या	१२	२१	७६०	
	मर्मत संभार	संख्या	२	३	७५	
	रंगरोगन तथा अन्य	संख्या	४	६	१७०५	
३.	मठ मन्दिर	एकाई	जम्मा		क्षेत्रफल ब.मी.	
	नयाँ निर्माण	संख्या	२		६५	
	मर्मत संभार	संख्या	६		१७०	
	रंगरोगन तथा अन्य	संख्या	३		८६८	
४.	सिंचाई कुलो	एकाई	लम्बाई	चौडाई	गहराई	